JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

(Time Schedule)

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG SDN 1 JLADRI KEC. BUAYAN (DID)
TAHUN ANGGARAN : 2021
LOKASI : DESA JLADRI KECAMATAN BUAYAN KAB KEBUMEN
KABUPATEN : KEBUMEN

PENYEDIA JASA : PT. SUMBAYS KARYA PERDANA
NOMOR KONTRAK : 027.2/223/SKP/2021 & 027/SKP-PT/SP/V/2021, Tanggal 2
NOMOR SPMK : 027.3/228/1/2021, Tanggal 31 Mei 2021
NILAI KONTRAK : Rp. 5.190.467.000,00
SELESAI PEKERJAAN (Renc) : 26 November 2021

No.	URAIAN PEKERJAAN	NILAI BOBOT MC-0 (%)	MEI	JUNI				JULI					AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				%	KET
			Mg. I	Mg. II	Mg. III	Mg. IV	Mg. V	Mg. VI	Mg. VII	Mg. VIII	Mg. IX	Mg. X	Mg. XI	Mg. XII	Mg. XIII	Mg. XIV	Mg. XV	Mg. XVI	Mg. XVII	Mg. XVIII	Mg. XIX	Mg. XX	Mg. XXI	Mg. XXII	Mg. XXIII	Mg. XXIV	Mg. XXV	Mg. XXVI		
			26-3	4-10	11-17	18-24	25-1	2-8	9-15	16-22	23-29	30-5	6-12	13-19	20-26	27-2	3-9	10-16	17-23	24-30	1-7	8-14	12-21	22-28	29-4	5-11	12-18	19-25		
A	RUANG KELAS 1 - 6																													
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.363	0.18	0.18																										Waktu
II	PEKERJAAN TANAH	0.852	0.43	0.43																										180 hari
III	PEKERJAAN PONDASI	3.061		0.61	0.61	0.61	0.61	0.61																						kalender
IV	PEKERJAAN BETON	5.212		0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65																			
V	PEKERJAAN KAYU	9.586							0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96												
VI	PEKERJAAN PASANGAN DINDING	2.362					0.59	0.59	0.59	0.59																				
VII	PEKERJAAN PLESTERAN	4.264									0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73														
VIII	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING	1.784																	0.59	0.59	0.59									
IX	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT	1.538															0.51	0.51	0.51											
X	PEKERJAAN PENUTUP ATAP	1.724													0.06	0.06							0.39	0.39						
XI	PEKERJAAN KUNCI dan KACA	0.790																							0.54	0.54				
XII	PEKERJAAN PENGECATAN	1.077										0.13				0.13				0.13				0.13						
XIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	0.671					0.13														0.33	0.33								
XIV	PEKERJAAN BESI & ALUMUNIUM	0.664									0.13							0.13						0.13						
XV	PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG	0.393																												
		-																												
B	KANTIN, GUDANG, UKS, KEP.SEKOLAH,																													
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.084	0.04	0.04																										
II	PEKERJAAN TANAH	0.656	0.33	0.33																										
III	PEKERJAAN PONDASI	2.310			0.46	0.46	0.46	0.46	0.46																					
IV	PEKERJAAN BETON	3.562			0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45																		
V	PEKERJAAN KAYU	6.345								0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63											
VI	PEKERJAAN PASANGAN DINDING	1.504					0.38	0.38	0.38	0.38																				
VII	PEKERJAAN PLESTERAN	2.339									0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39														
VIII	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING	1.323																	0.44	0.44	0.44									
IX	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT	1.052															0.35	0.35	0.35											
X	PEKERJAAN PENUTUP ATAP	1.205													0.60	0.60							0.22	0.22						
XI	PEKERJAAN KUNCI dan KACA	0.440																							0.29	0.29				
XII	PEKERJAAN PENGECATAN	0.586										0.12				0.12				0.12				0.12						
XIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	0.593					0.12														0.16	0.16								
XIV	PEKERJAAN BESI & ALUMUNIUM	0.326									0.09							0.09						0.09						
XV	PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG	0.258																												
		-																												
C	MUSHOLA																													
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.045	0.02	0.02																										
II	PEKERJAAN TANAH	0.268	0.13	0.13																										
III	PEKERJAAN PONDASI	1.056			0.21	0.21	0.21	0.21	0.21																					
IV	PEKERJAAN BETON	4.808			0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60																		
V	PEKERJAAN KAYU	2.508								0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25											
VI	PEKERJAAN PASANGAN DINDING	0.747					0.19	0.19	0.19	0.19																				
VII	PEKERJAAN PLESTERAN	2.152									0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36														
VIII	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING	0.780																	0.26	0.26	0.26									
IX	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT	0.249															0.08	0.08	0.08											
X	PEKERJAAN PENUTUP ATAP	0.264													0.14	0.14							0.09	0.09						
XI	PEKERJAAN KUNCI dan KACA	0.180																							0.22	0.22				
XII	PEKERJAAN PENGECATAN	0.444										0.06				0.06				0.06				0.06						
XIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	0.285					0.06														0.14	0.14								
XIV	PEKERJAAN LAIN - LAIN	0.281																												
		-																												
D	PERPUSTAKAAN																													
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.039		0.02	0.02																									
II	PEKERJAAN TANAH	0.122		0.06	0.06																									
III	PEKERJAAN PONDASI	0.661				0.13	0.13	0.13	0.13	0.13																				
IV	PEKERJAAN BETON	0.867				0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11																	
V	PEKERJAAN KAYU	2.269									0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23										
VI	PEKERJAAN PASANGAN DINDING	0.580					0.15	0.15	0.15	0.15																				
VII	PEKERJAAN PLESTERAN	0.842									0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14														
VIII	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING	0.288																	0.10	0.10	0.10									
IX	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT	0.293															0.10	0.10	0.10											
X	PEKERJAAN PENUTUP ATAP	0.413													0.21	0.21							0.06	0.06						
XI	PEKERJAAN KUNCI dan KACA	0.114																												

XII	PEKERJAAN PENGECATAN	0.564																											
XIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	0.263																											
XIV	PEKERJAAN BESI & ALUMUNIUM	0.597																											
XV	PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG	0.000																											
E	KAMAR MANDI SISWA DAN GURU	-																											
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.073	0.04	0.04																									
II	PEKERJAAN TANAH	0.310	0.16	0.16																									
III	PEKERJAAN PONDASI	1.945	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39																						
IV	PEKERJAAN BETON	2.240	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28																			
V	PEKERJAAN KAYU	2.215						0.22	0.22	0.22	0.22																		
VI	PEKERJAAN BESI & ALLUMINIUM	1.099					0.27	0.27	0.27	0.27	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22												
VII	PEKERJAAN PASANGAN DINDING	1.364									0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23													
VIII	PEKERJAAN PLESTERAN	2.909															0.93	0.93	0.93	0.97	0.97	0.97							
IX	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING	2.789													0.21	0.21													
X	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT	0.429																							0.30	0.30			
XI	PEKERJAAN PENUTUP ATAP	0.600					0.11				0.11					0.11				0.11						0.11	0.11		
XII	PEKERJAAN KUNCI dan KACA	0.226																					0.14	0.14					
XIII	PEKERJAAN PENGECATAN	0.564									0.32							0.32								0.32			
XIV	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	0.263															0.01												
XV	PEKERJAAN LAIN - LAIN	0.973															0.02												
		-																0.12	0.12							0.12	0.12		
F	TOWER WATERTORN	-																		0.20	0.20	0.20			0.01	0.01			
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.013																				0.02							
II	PEKERJAAN TANAH	0.022																0.01	0.01										
III	PEKERJAAN BETON	0.231																0.05											
IV	PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM	0.597																	0.07										
V	PEKERJAAN PENGECATAN	0.020																		0.12									
VI	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	0.018																			0.08								
VII	PEKERJAAN LAIN - LAIN	0.240																				0.06							
		-																					0.88						
G	HALAMAN	-																						0.01					
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.013																									0.75		
II	PEKERJAAN TANAH	0.046																										0.54	
III	PEKERJAAN PONDASI	0.069																											
IV	PEKERJAAN BETON	0.120																											
V	PEKERJAAN PASANGAN DINDING	0.679																											
VI	PEKERJAAN PLESTERAN	0.058																											
VII	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING	0.877																											
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN	0.012																											
IX	PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG	0.754																											
X	PEKERJAAN LAIN LAIN	0.543																											
	JUMLAH	100.0	1.999	3.343	3.732	3.892	5.922	5.298	5.642	5.855	6.503	5.745	4.242	4.134	6.161	6.617	4.299	4.780	5.631	3.363	2.638	1.106	2.779	2.224	2.21	1.88	#	#	
	Jumlah Rencana Progres Mingguan		1.999	3.343	3.732	3.892	5.922	5.298	5.642	5.855	6.503	5.745	4.242	4.134	6.161	6.617	4.299	4.780	5.631	3.363	2.638	1.106	2.779	2.224	2.21	1.88	#	-	
	Jumlah Rencana Progres Pelaksanaan		1.999	5.343	9.075	12.967	18.889	24.187	29.829	35.684	42.187	47.932	52.174	56.307	62.468	69.085	73.384	78.164	83.796	87.159	89.797	90.903	93.682	95.907	98.12	100.00	#	##	
	Realisasi Progres Pelaksanaan		2.800	3.305	3.630	3.890																							
	Komulatif Progres Pelakasanaan		2.800	6.105	9.735	13.625																							
	DEVIASI (=/-)		0.801	0.762	0.660	0.658																							

* Jangka Waktu Pelaksanaan
  180 (Seratus Lima Puluh) hari kalender
* Jangka Waktu Pemeliharaan
  180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender

Kebumen, 02 Juni 2021

Kontraktor Pelaksana
PT. SUNDUS KARYA PERDANA

RIZAL SAMILIN
Direktur